

දකුණු පළාත් සංවර්ධන සැලැස්ම යටතේ ක්‍රියාත්මක සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ප්‍රගතිය තිහගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය						
අනු අංක ය	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	අනුමත ව්‍යාපෘතිය	ඇස්තමේන්තු ගත මුදල රු	වියදම රු.	භෞතික ප්‍රගතිය	මූල්‍ය ප්‍රගතිය
	කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය					
1	කිතලගම බටහිර	කිතලගම බටහිර මහා විද්‍යාලයේ ජල සැපයුම් පද්ධතිය සකස් කිරීම.	355,937.88	308,176.55	100%	100%
2	නාදුගල 11	නාදුගල මහා විද්‍යාලයේ ජල සැපයුම් පද්ධතිය සකස් කිරීම	533,424.45	388,600.78	100%	100%
3	අත්තුඩාව බටහිර	අත්තුඩාව මහා විද්‍යාලයේ ජල සැපයුම් පද්ධතිය සකස් කිරීම	501,868.65	490,696.31	100%	100%
4	තිහගොඩ නැගෙනහිර 1	මාර/තිහගොඩ කණිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ ජල සැපයුම් පද්ධතිය සකස් කිරීම	442,943.86	424,705.74	100%	100%
5	වැල්ලෙනොට	මාර/අංගුන්න බදුල්ල කණිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ ජල සැපයුම් පද්ධතිය සකස් කිරීම	177,864.00	177,864.00	100%	100%
6	යටියන	දකුණු පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ක්‍රියාත්මක කරන යටියන තාවකාලික හෙළ බොජුන් හළ සඳහා ස්ථිර ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම.	1,586,753.51	1,586,753.51	100%	100%
7			166,408.00	154,231.22	100%	100%

දකුණු පළාත් සංවර්ධන සැලැස්ම යටතේ ක්‍රියාත්මක සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ප්‍රගතිය තිහගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය						
අනු අංක ය	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	අනුමත ව්‍යාපෘතිය	ඇස්තමේන්තු ගත මුදල රු.	වියදම රු.	භෞතික ප්‍රගතිය	මූල්‍ය ප්‍රගතිය
	ආණ්ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලය					
8	පාලටුව	මාර/පාලටුව ගුණරත්න මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ නර්තන අංශයේ වෙස් ඇඳුම් කට්ටල ලබා ගැනීම .	300,000.00	295,236.00	100%	100%
9	යටියන	කණුකැටිගොඩ ශ්‍රී පූර්වාරාම පුරාණ රජමහා විහාරස්ථානයේ පොසොන් මහා රන්දෝලි පෙරහැර වෙනුවෙන්	200,000.00	200,000.00	100%	100%
	සමාජ සුබසාධන					
10	පොලතුගොඩ	යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය - තිහගොඩ ජේෂ්ඨ පුරවැසි නිවාසය	968,107.00	949,782.49	100%	100%
	ග්‍රාමීය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය					
11	මැදලයන්ගොඩ	තිහගොඩ, මහින්දගිරි දහම් පාසලට උපකරණ ලබා ගැනීම.	78,000.00	78,000.00	100%	100%
		අක්කර පනහ ප්‍රජාශාලාවේ ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා	1,077,782.53	839,280.22	100%	100%